

Obra
CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA - MG

| ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | CUSTO TOTAL C/ BDI | PARCELA 1 | PARCELA 2 | PARCELA 3 | PARCELA 4 | PARCELA 5 | PARCELA 6 | TOTAL | |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|
| 1 | #REF! | FÍSICO % | 4,04% | 100,00% | | | | | | 100% | |
| | | FINANCEIRO | 66.324,59 | 66.324,59 | | | | | | | 66.324,59 |
| 2 | FUNDAÇÕES | FÍSICO % | 11,66% | 100,00% | | | | | | 100% | |
| | | FINANCEIRO | 191.452,00 | 191.452,00 | | | | | | | 191.452,00 |
| 3 | SUPERESTRUTURA | FÍSICO % | 28,23% | | 50,00% | 50,00% | | | | 100% | |
| | | FINANCEIRO | 463.531,62 | | 231.765,81 | 231.765,81 | | | | | 463.531,62 |
| 4 | ALVENARIAS DE VEDAÇÃO | FÍSICO % | 7,28% | | 20,00% | 50,00% | 30,00% | | | 100% | |
| | | FINANCEIRO | 119.603,22 | | 23.920,64 | 59.801,61 | 35.880,97 | | | | 119.603,22 |
| 5 | ESQUADRIAS | FÍSICO % | 8,74% | | | | 100,00% | | | 100% | |
| | | FINANCEIRO | 143.448,53 | | | | 143.448,53 | | | | 143.448,53 |
| 6 | COBERTURA | FÍSICO % | 3,59% | | | | 100,00% | | | 100% | |
| | | FINANCEIRO | 58.998,48 | | | | 58.998,48 | | | | 58.998,48 |
| 7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | FÍSICO % | 0,29% | 30,24% | | | 69,76% | | | 100% | |
| | | FINANCEIRO | 4.682,52 | 1.415,77 | | | 3.266,75 | | | | 4.682,52 |
| 8 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | FÍSICO % | 8,12% | | | 20,00% | 50,00% | 30,00% | | 100% | |
| | | FINANCEIRO | 133.361,54 | | | 26.672,31 | 66.680,77 | 40.008,46 | | | 133.361,54 |
| 9 | PISOS | FÍSICO % | 7,14% | | | | 30% | 70% | | 100% | |
| | | FINANCEIRO | 117.294,70 | | | | 35.188,41 | 82.106,29 | | | 117.294,70 |
| 10 | PINTURAS | FÍSICO % | 6,08% | | | | | 35,00% | 65,00% | 100% | |
| | | FINANCEIRO | 99.798,70 | | | | | 34.929,55 | 64.869,16 | | 99.798,70 |
| 11 | #REF! | FÍSICO % | 0,62% | | | | 70,00% | 30,00% | | 100% | |
| | | FINANCEIRO | 10.199,84 | | | | 7.139,89 | 3.059,95 | | | 10.199,84 |
| 12 | #REF! | FÍSICO % | 0,59% | | | | 70,00% | 30,00% | | 100% | |
| | | FINANCEIRO | 9.676,18 | | | | 6.773,33 | 2.902,85 | | | 9.676,18 |
| 13 | #REF! | FÍSICO % | 0,91% | | | | 70,00% | 30,00% | | 100% | |
| | | FINANCEIRO | 15.011,66 | | | | 10.508,16 | 4.503,50 | | | 15.011,66 |
| 14 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | FÍSICO % | 1,23% | | | | | | 100,00% | 100% | |
| | | FINANCEIRO | 20.130,35 | | | | | | 20.130,35 | | 20.130,35 |
| 15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | FÍSICO % | 0,36% | | | | | | 100,00% | 100% | |
| | | FINANCEIRO | 5.927,92 | | | | | | 5.927,92 | | 5.927,92 |
| 16 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | FÍSICO % | 6,24% | | | | 11,41% | 49,98% | | 100% | |
| | | FINANCEIRO | 102.433,34 | | | | 11.687,64 | 51.196,18 | 39.549,51 | | 102.433,34 |
| 17 | CLIMATIZAÇÃO | FÍSICO % | 1,01% | | | | 50,00% | 50,00% | | 100% | |
| | | FINANCEIRO | 16.623,29 | | | | 8.311,65 | 8.311,65 | | | 16.623,29 |
| 18 | REDE ESTRUTURADA | FÍSICO % | 1,52% | | | | 17,66% | 17,00% | 65,34% | 100% | |
| | | FINANCEIRO | 24.909,19 | | | | 4.398,96 | 4.234,56 | 16.275,66 | | 24.909,19 |
| 19 | EXAUSTÃO MECÂNICA | FÍSICO % | 0,07% | | | | 15,91% | | 84% | 100% | |
| | | FINANCEIRO | 1.226,14 | | | | 195,08 | | 1.031,06 | | 1.226,14 |
| 20 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | FÍSICO % | 1,20% | 3,63% | 3,63% | 3,63% | | | 89,11% | 100% | |
| | | FINANCEIRO | 19.698,83 | 715,07 | 715,07 | 715,07 | | | 17.553,63 | | 19.698,83 |
| 21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | FÍSICO % | 0,86% | | | | | | 100,00% | 100% | |
| | | FINANCEIRO | 14.186,84 | | | | | | 14.186,84 | | 14.186,84 |
| 22 | SERVIÇOS FINAIS | FÍSICO % | 0,20% | | | | | | 100% | 100% | |
| | | FINANCEIRO | 3.358,32 | | | | | | 3.358,32 | | 3.358,32 |
| SUBTOTAL | | FÍSICO % | 100% | 10,56% | 13,27% | 3,94% | 12,19% | 11,34% | 9,28% | 61% | |
| | | FINANCEIRO | 1.641.877,80 | 259.907,43 | 256.401,52 | 318.954,80 | 392.478,61 | 231.252,99 | 182.882,45 | | 1.641.877,80 |
| TOTAL | | BDI: 25,1% INCLUSO | | | | | | | | | |
| | | TOTAL ACUMULADO | | 259.907,43 | 516.308,95 | 835.263,75 | 1.227.742,36 | 1.458.995,35 | 1.641.877,80 | | |

ITAPEVA - MG, 01 DE NOVEMBRO DE 2021.

ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 42.562.174/0001-98
CÁSSIO CÉSAR ORSI JUNHO
CPF: 043.825.656-50